

Berlin, 10.12.2024

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwe

BERLIN



Bild: SenMVKU

1. Begrüßung

- 2. Aktuelle Informationen zum Rückbau der Brückenbauwerke
- 3. Aktuelle Informationen zur Grundinstandsetzung Tunnel ÜBS
- 4. Offene Fragerunde





- 1. Begrüßung
- 2. Aktuelle Informationen zum Rückbau der Brückenbauwerke
- 3. Aktuelle Informationen zur Grundinstandsetzung Tunnel ÜBS
- 4. Offene Fragerunde








O2 AKTUELLE

INFORMATIONEN ZUM RÜCKBAU DER BRÜCKENBAUWERKE




2 AUSGANGSSITUATION

Die Bauwerke weisen umfangreiche und baustoffliche Mängel auf:


- → Quer- und Längsleitungen der Entwässerung stark korrodiert, teilweise sind die Querschnitte nicht mehr vorhanden
- → keine Anschlüsse an einbetonierte Leitungen mehr vorhanden daher offene Entwässerung über die Hohlkästen, was zum Eintrag von korrosiver Stoffe führt und zur sog. Eiszapfenbildung
- → unterdimensionierte Schubbewehrung, Defizite in den Koppelfugen sowie allgemeine Bemessungsdefizite hinsichtlich der Temperaturbeanspruchung
- → Verwendung von Sigma-Spannstahl (eingestuft hinsichtlich einer verzögerten Bruchbildung infolge Spannungsrisskorrosion)
- Besonders diese baulichen Mängel können weder durch Baumaßnahmen behoben noch durch eine Verringerung der Verkehrsbelastung ausgeglichen werden
 - → Erhalt bzw. Sanierung ist unter keinen Umständen möglich → Entscheidung 2023 zum Rückbau



02 RAHMENTERMINPLAN



02 PROJEKTRAUM



02 SEPTEMBER BIS DEZEMBER

24.09.24 - Auftragserteilung

- Beginn der vorbereitenden Arbeiten (z. B. Erstellung verkehrsrechtliche Anordnung, Rückbaukonzept, Bauzeitenplan, Baustelleneinrichtungsplan, Konzepte (Entsorgung, Staub- und Lärmentwicklung, Erschütterungen)



07.11.2024 - Baufeldübergabe Bezirk Steglitz-Zehlendorf

13.11.2024 – Baufeldübergabe Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf





07.11.2024 – Herstellung der Baustelleneinrichtungsfläche

14.11.2024 - Anwohnerinformation zum Baubeginn



02.12.2024 – Erteilung der Verkehrsrechtlichen Anordnung für die Zufahrt zur Baustelleneinrichtungsfläche







02 BAUSTELLENEINRICHTUNGS-FLÄCHE



Befestigte Parkfläche: - zur Zeit Weihnachtsbaumverkauf - Ab 01.01.25 → 2. Teil der Baustelleneinrichtungsfläche



02 SEPTEMBER BIS DEZEMBER



ab 09.12.2024 – Baustelleninformationsschilder aufstellen und Beginn der Leichterungsarbeiten oberhalb der Brücken




17.12.2024 – Probenahmen zur Materialuntersuchung zur Beprobung und Untersuchung von mineralischen Abfällen



ab 19.12.2024 - Durchführung der Allgemeinen Beweissicherungsarbeiten

Q AUSBLICK 2025 BIS 2026





I. Quartal – Abschluss der Vorbereitenden Arbeiten (z. B. Rückbaukonzept, Beantragung verkehrsrechtliche Anordnung, Qualitätssicherungskonzepte usw.)




II. Quartal 2025 bis III. Quartal 2026 - Durchführung des Abbruchs

02 GEPLANTER BAUABLAUF








- 1. Begrüßung
- 2. Aktuelle Informationen zum Rückbau der Brückenbauwerke
- 3. Aktuelle Informationen zur Grundinstandsetzung Tunnel ÜBS
- 4. Offene Fragerunde






03 AUFGABENSTELLUNG / ZIELSETZUNG

- Entkernung inklusive Schadstoffsanierung (hauptsächlich künstliche Mineralfasern (KMF))
- bauliche Grundinstandsetzung
- Erneuerung betriebstechnische Ausstattung
- Neubau <u>verkehrstechnische Ausstattung</u> und technische Verkehrsbeeinflussung
- Straßenbau und <u>Sanierung</u> <u>Straßenentwässerungsanlagen</u>
- <u>Ersatzneubau von Verkehrszeichenbrücken</u> in Abhängigkeit verkehrstechnische Ausstattung
- <u>Einbindung in die neue Tunnelregelungszentrale</u> <u>Berlin</u> (Kabelnetzanbindung Tempelhof)



3 SACHSTAND ZUR WIEDERAUFNAHME DES PROJEKTES IN 2024

- Wiederaufnahme der Projektarbeit zur Maßnahme
- Organisation und Aufstellung des Projektteams einschließlich projektübergreifende Prioritätensetzungen
- Überprüfungen und Bewertungen der vorliegenden Planungen und Planungsrandbedingungen
- Prüfung und Bewertung hinsichtlich der Aktivierung / Fortführung von bestehenden Verträgen
- Vorbereitung und Beginn Vergabeverfahren zum Baulos zur Entkernung des Tunnels einschließlich der technischen Anlagen sowie Schadstoffsanierung (Baustart im Frühjahr 2025)
- provisorische Verkehrsführung infolge der zwingend notwendigen Tunnelsperrung einschließlich notwendiger Bewertungen und verkehrlicher Anpassungen
- Schnittstellenabstimmungen mit Dritten, u.a. mit der Wohnungsbaugesellschaft der Wohnüberbauung Schlangenbader Straße degewo (u.a. Pilotprojekt der ersten Strangsanierung)



03 RAHMENTERMINPLAN

- Wiederaufnahme Projektarbeit, Projektteam
- Grundhafte Überarbeitung Planungs- und Ausschreibungsunterlagen

1/2024

1/2025

- Rückbau Ausstattung
 / Entkernung Tunnel +
 Schadstoffsanierung
- Beginn Frühjahr 2025

- Abschluss Entkernung
- Beginn bauliche Grundinstandsetzung

1/2026

11 / 2026

- Fortführung bauliche Grundinstandsetzung
- Beginn betriebs- und verkehrstechnische Ausstattung

 Inbetriebnahme instandgesetzter und ausgestatteter Tunnel ÜBS

II / 2028

- 1. Begrüßung
- 2. Aktuelle Informationen zum Rückbau der Brückenbauwerke
- 3. Aktuelle Informationen zur Grundinstandsetzung Tunnel ÜBS
- 4. Offene Fragerunde





VIELEN DANK.



WEITERE INFORMATIONEN UNTER:
HTTPS://WWW.BERLIN.DE/SEN/UVK/MOBILITAET-UNDVERKEHR/INFRASTRUKTUR/BRUECKENBAU/BRUECKEN-UEBER-DEN-BREITENBACHPLATZ/

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt



